

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Ивањица
05 Број: 404-2-4/2016-7
5.06.2017.године
ИВАЊИЦА

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама(Сл.гл.РС.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац Општина Ивањица је дана 5.06.2017. године, донео:

ОДЛУКУ
о измени уговора о јавној набавци

МЕЊА СЕ уговор о јавној набавци грађевинских радова на реконструкцији моста у Мочиоцима(код О.Ш. Мићо Матовић)

- 1) **Назив и адреса наручиоца:** Општина Ивањица, Улица Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица;
- 2) **Врста наручиоца:** Градска и општинска управа;
- 3) **Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:**
Набавка грађевинских радова на реконструкцији моста у Мочиоцима(код О.Ш.Мићо Матовић);
Предмет јавне набавке није обликован у партије;
Место извршења радова: Мочиоци, Ивањица;
Ознака из класификације делатности: сектор F , област 42.13;
Назив и ознака из општег речника набавке:45454000-радови на реконструкцији;
- 4) **Првобитни рок за завршетак радова:** 45(четрдесетпет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао;
- 5) **Измењени рок за завршетак радова:** 70(седамдесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао;

6) Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извођач радова је доставио наручиоцу захтев за продужење рока извођења радова по Основном уговору у трајању од 25(двадесетпет) календарских дана. Објективни разлози за измену уговора су: кашњење почетка радова због проблема локације измештања привременог прелаза, непостојање услова за извођење радова у води и земљи због пораста водостаја реке, додатни радови који још увек нису дефинисани и уговорени, а односе се на уређење корита и застој извођења радова због прекида оптичког кабла који се налази у кориту, а који није уписан у план подземних инсталација и није уцртан у пројекту.

Извод из конкурсне документације: Модел уговора о јавној набавци.

Уговор о јавној набавци грађевинских радова на реконструкцији моста у Мочиоцима(код О.Ш. Мићо Матовић) закључен између наручиоца радова Општине Ивањица и извођача радова-носиоца посла из групе понуђача Гранит Плус Д.О.О.Севојно, Улица Драгачевска б.б. и члана групе понуђача Standard Invest Group Д.О.О. Београд, Улица Сазанова 106, заведен код наручиоца радова под 05 број:404-2-4/2016-6 од 26.12.2016. године и код извођача радова под бројем:480/04 од 26.12.2016. године.

Наручилац
Општина Ивањица
Начелник Општинске управе
Миланка Коларевић

